

A

B

A

C

B

C

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
1.1	Kl. schodowa	Lastryko	5,65
1.2	Korytarz	Lastryko	5,78
1.3	Zaplecze	PCV	16,21
1.4	WC	Terakota	7,33
1.5	Sala	PCV	48,90
1.6	Korytarz	Terakota	129,54
1.7	Sala	PCV	43,41
1.8	Sala	PCV	46,31
1.9	Korytarz	PCV	6,15
1.10	Pokój nauczycielski	PCV	46,59
1.11	WC	Terakota	7,88
1.12	Sekretariat	PCV	13,47
1.13	Sekretariat	PCV	26,06
1.14	Pom. dyrektora	PCV	20,61
1.15	Korytarz		9,67
1.16	Pom. dyrektora		21,04
1.17	Pom. wicedyrektora	PCV	20,78
1.18	Pom. księgowej	PCV	16,44
1.19	Zaplecze	PCV	18,52
1.20	Sala	PCV	36,98
1.21	Sala	PCV	50,06
1.22	Zaplecze	PCV	19,74
1.23	Sala	PCV	55,90
1.24	Sala	PCV	52,74
1.25	Korytarz	Lastryko	19,54
1.26	WC	Terakota	5,68
1.27	Kl. schodowa	Lastryko	8,55
1.28	Sala	PCV	51,83
1.29	Sala	PCV	49,30
1.30	Sakr. uczniowski	PCV	16,32
1.31	Zaplecze	PCV	7,80
1.32	Sala	PCV	61,15
1.33	Zaplecze	PCV	12,09
1.34	Sala	PCV	43,64
1.35	Kasa	PCV	31,49
1.36	Kl. schodowa	Lastryko	17,03
1.37	Korytarz	Lastryko	25,47
1.38	Sala	PCV	19,33
1.39	Sala	PCV	89,42
1.40	Sala	PCV	18,20
1.41	Kl. schodowa	Lastryko	7,58
1.42	Pom. matarza	PCV	10,28
Powierzchnia całkowita:			1219,76 m ²

Architektura projektowa M. Kucharski, W. Wójcik	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Leśnych, Localnych		Nr rys.
	Agencjach w celu dostosowania do wymagań przeciwpowodziennych		
	Adres	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 9-13	Data
	Tytuł rysunku	Rzut piętra Inwentaryzacja	Skala
	Projektant	Zbigniew Klimki	
Spezjalność	konstrukcyjno - budowlana		
Nr ust. bud.	UAN - KZ - 7219 - 23187		